

ALLEGATO "A"

Comune di Salandra
Provincia di MT

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di una copertura finale della discarica comunale di Salandra.

COMMITTENTE: Comune di Salandra.

CANTIERE: Piano del Governo, Salandra (MT)

Salandra, 15/02/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. ZUCCARO Giorgio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ing. TERRANOVA Domenico)

Ing. ZUCCARO Giorgio
via Pretoria 289
85100 Potenza (PZ)
Tel.: 0971/1835845 - Fax: 0971/55452
E-Mail: giorgiozuccaro@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Preparazione delle aree di cantiere						
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2	E	4	4	01/03/2016	04/03/2016
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	8	10	02/03/2016	11/03/2016
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	8	10	07/03/2016	16/03/2016
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	10/03/2016	11/03/2016
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	2	10/03/2016	11/03/2016
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	2	2	10/03/2016	11/03/2016
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	2	2	14/03/2016	15/03/2016
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	2	2	14/03/2016	15/03/2016
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	3	3	14/03/2016	16/03/2016
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	2	2	14/03/2016	15/03/2016
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	2	2	14/03/2016	15/03/2016
Protezione delle linee elettriche aeree						
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree	1	E	2	2	16/03/2016	17/03/2016
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche	1	E	2	2	16/03/2016	17/03/2016
Protezione delle postazioni di lavoro fisse						
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto	1	E	1	1	17/03/2016	17/03/2016
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro	1	E	1	1	17/03/2016	17/03/2016
Interventi di progetto						
Demolizione di gabbioni esistenti	1	E	7	9	17/03/2016	25/03/2016
Rimozione del telo (copertura provvisoria)	1	E	9	12	21/03/2016	01/04/2016
Rimozione della zavorra (copertura provvisoria)	1	E	9	11	29/03/2016	08/04/2016
Rimozione e accantonamento temporaneo delle canalette prefabbricate in c.a.v.	1	E	13	19	01/04/2016	19/04/2016
Riprofilatura e regolarizzazione delle superfici	1	E	9	11	11/04/2016	21/04/2016
Scavi	1	E	10	12	18/04/2016	29/04/2016
Posa in opera di canalette prefabbricate in c.a.v.	1	E	15	21	27/04/2016	17/05/2016
Posa in opera di pozzetti	1	E	8	10	09/05/2016	18/05/2016
Posa in opera delle tubazioni	1	E	10	14	13/05/2016	26/05/2016
Rinterri	1	E	15	19	16/05/2016	03/06/2016
Realizzazione del capping	1	E	60	82	06/06/2016	26/08/2016
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	4	4	29/08/2016	01/09/2016

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

2) = Nuova Zona...

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = DA DEFINIRE

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

