

CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORTRENTE GRAVINA SULLA S.P. 8
ALL F - CRONOPROGRAMMA

ID		Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Gantt Chart																											
						ar 23	03 apr 23	10 apr 23	17 apr 23	24 apr 23	01 mag 23	08 mag 23	15 mag 23	22 mag 23	29 mag 23																		
1		Allestimento del cantiere	6 g?	lun 03/04/23	lun 10/04/23																												
2		Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g?	lun 03/04/23	lun 03/04/23																												
3		Preparazione del piano di lavoro del cantiere	3 g	mar 04/04/23	gio 06/04/23																												
4		Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	2 g	ven 07/04/23	lun 10/04/23																												
5		Ripristini stritturali	20 g	mar 11/04/23	lun 08/05/23																												
6		pulitura delle superfici strutturali	5 g	mar 11/04/23	lun 17/04/23																												
7		rasatura delle superfici con malta	10 g	mar 18/04/23	lun 01/05/23																												
8		risanamento parziale di cls con malta	5 g	mar 25/04/23	lun 01/05/23																												
9		impermeabilizzazione	5 g	mar 02/05/23	lun 08/05/23																												
10		Barriere di protezione	31 g	lun 17/04/23	lun 29/05/23																												
11		demolizione barriere esistenti sul ponte	4 g	lun 17/04/23	mar 25/04/23																												
12		esecuzione di cordolo sul ponte	10 g	mar 18/04/23	gio 04/05/23																												
13		pontaggio nuova barriera sul ponte	8 g	lun 24/04/23	ven 05/05/23																												
14		demolizione barriere rilevato	8 g	lun 01/05/23	mar 23/05/23																												
15		esecuzione di micropali	8 g	mer 03/05/23	gio 25/05/23																												
16		costruzione di cordolo e montaggio di nuova barriera	11 g	gio 04/05/23	lun 29/05/23																												
17		Pavimentazione	10 g?	lun 08/05/23	ven 19/05/23																												
18		Riofacimento dei giunti	5 g	lun 08/05/23	ven 12/05/23																												
19		Frasatura e posa di nuovo asfalto	5 g?	lun 15/05/23	ven 19/05/23																												
20		Smobilizzo del cantiere	3 g	lun 29/05/23	mer 31/05/23																												
21		Smobilizzo del cantiere	1 g	lun 29/05/23	lun 29/05/23																												
22		Pulizia generale dell'area di cantiere	2 g	mar 30/05/23	mer 31/05/23																												