

# ALLEGATO "A"

Provincia di MT

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Installazione di sistemi di videosorveglianza

**COMMITTENTE:** Provincia di Matera.

**CANTIERE:** Fascia Ionica Lucana, (MT)

MT, 01/06/2023

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**



(Ingegnere Santarsia Eustachio)

per presa visione

**IL COMMITTENTE**

(Ing.P. MORISCO)

**Ingegnere Santarsia Eustachio**

Via E. De Martino 78  
75100 Matera (MT)  
Tel.: 3293213805 - Fax:  
E-Mail: ing.santarsia@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Recinzione e allestimento del cantiere</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	2	66	93	15/06/2023	15/09/2023
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	2	66	93	15/06/2023	15/09/2023
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	2	66	93	15/06/2023	15/09/2023
<b>Scavo a cielo aperto</b>						
Scavo a sezione ristretta	1	2	41	57	19/06/2023	14/08/2023
Posa di cavidotto	1	2	41	57	19/06/2023	14/08/2023
<b>Plinti prefabbricati</b>						
Scavo a sezione obbligata	1	2	34	47	17/07/2023	01/09/2023
Montaggio di plinti prefabbricati in c.a.	1	2	34	47	17/07/2023	01/09/2023
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1	2	34	47	17/07/2023	01/09/2023
Rinfianco con sabbia eseguito a mano	1	2	34	47	17/07/2023	01/09/2023
<b>Cavidotti</b>						
Posa di cavi elettrici	1	1	45	64	26/06/2023	28/08/2023
Posa di cavi in fibra ottica	1	1	45	64	26/06/2023	28/08/2023
Terminazione di cavi in fibra ottica	1	1	45	64	26/06/2023	28/08/2023
<b>Pali di supporto</b>						
Posa di pali	1	3	38	53	24/07/2023	14/09/2023
Posa di sbraccio per sostegno telecamere	1	3	38	53	24/07/2023	14/09/2023
Montaggio di telecamere ed antenne	1	1	45	64	24/07/2023	25/09/2023
Montaggio impianto solare fotovoltaico	1	1	45	64	24/07/2023	25/09/2023
<b>Smobilizzo del cantiere</b>						
Smobilizzo del cantiere	1	2	69	96	26/06/2023	29/09/2023
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	2	69	96	26/06/2023	29/09/2023
Pulizia di sede stradale	1	2	69	96	26/06/2023	29/09/2023
<b>Installazione hardware, software e commissioning</b>						
Installazione hardware, software e commissioning	1	1	31	43	04/09/2023	16/10/2023

## LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa affidataria

2) = Impresa subappaltatrice lavori di scavo e realizzazione fondazioni

3) = Impresa subappaltatrice montaggio opere in acciaio

#### **Tabella Analitica Gantt**

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



