

Comune di Matera
Provincia di Matera

pag. 1

COMPUTO METRICO COSTI SICUREZZA INDIRETTI

OGGETTO: Lavori di ampliamento dell'I.I.S. "G.B. Pentasuglia" di Matera con strutture prefabbricate

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 / 1 S.01.006.04	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Fornitura per altezza pari a m 2,00. recinzione area di cantiere come indicato in PSC *1,00*152,00*2,000	1,00	152,00		2,000	304,00		
	SOMMANO mq					304,00	15,16	4'608,64
2 / 2 S.01.037.01	Opere provvisorie in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di servizio e simili con altezza fino a 20 m. compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni. ponteggio per breccia su muratura esistente *2,00*8,60*4,620	2,00	8,60		4,620	79,46		
	SOMMANO mq/30g					79,46	7,58	602,31
3 / 3 S.01.022.01	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4. trabatello per finiture esterne nr.4x12gg *48,00					48,00		
	SOMMANO cad/g					48,00	15,46	742,08
4 / 4 S.02.001.01	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m. cartelli necessari alla segnaletica di cantiere *10,00					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,99	49,90
5 / 5 S.03.028	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e appar ... to direttamente interrato da 16 mm e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere. in uno *18,00		18,00			18,00		
	SOMMANO ml					18,00	35,01	630,18
6 / 6 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ca e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere. servizio igienico di cantiere 2 mesi max compresa pulizia a richiesta *2,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	102,16	204,32
	Parziale LAVORI A MISURA euro							6'837,43
	T O T A L E euro							6'837,43
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

[illegible]