


REGIONE BASILICATA

COMUNE DI FERRANDINA



Perizia di aggiornamento

-Ai sensi del D. Lgs n. 36/2023 e
alla Tariffa dei Prezzi
Regione Basilicata 2023-

CRONOPROGRAMMA

DATA

Settembre 2023

SCALA

TAVOLA

ALL. G

**Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile
comunale adibito a Caserma dei Carabinieri
CUP. E48C21000080004**

COMMITTENTE : Amministrazione Comunale di Ferrandina

STUDIO

LISANTI

Via G. Falcone n° 7 - 75013 FERRANDINA - MT
Tel. 339 1932472 e-mail rocco.lisanti@tiscali.it



IL TECNICO

Geom. Rocco V. LISANTI

DETERMINAZIONE UOMINI/GIORNI

CANTIERE COMUNE DI FERRANDINA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. - CUP E48C21000080004

Committente : Amm.ne Comunale -Ferrandina-

Impresa :

a-Percentuale da attribuire alla manodopera per lavori edili (20%-60%) **36%**

b-Squadra tipo n° addetti **3**

Operaio Specializzato **1** costo unitario/ore Euro **38,79**

Operaio Qualificato **0** " " **36,01**

Operaio Manovale **2** " " **32,37**

Costo medio della squadra (somma costi b-) Euro **276,08**

c-Importo lavori di contratto Euro **146 665,11**

d-Importo forza lavoro Euro **52 415,85**

e-Produzione oraria (sommatoria punto b) Euro **103,53**

f-Produzione giornaliera (e x 8) Euro **828,24**

g-Calcolo giorni necessari alle lavorazioni (d / f) n° **63**

h-Calcolo uomini/giorni (g x b) n° **190**

IL TECNICO



Geom. Rocco V. LISANTI

CRONOPROGRAMMA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI - CUP E48C21000080004

Inizio progetto:	lun, 02/10/2023	
Visualizza settimana:	1	

Visualizza settimana:				1	2 ott 2023							9 ott 2023							16 ott 2023							23 ott 2023							30 ott 2023							6 nov 2023							13 nov 2023							20 nov 2023							27 nov 2023							4 dic 2023							11 dic 2023							18 dic 2023							25 dic 2023						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														
ATTIVITÀ					ASSEGNATO A	AVANZAMENTO	INIZIO	FINE																																																																																							
Titolo fase 1																																																																																															
Allestimento cantiere e opere provvisionali					0%	2/10/23	4/10/23																																																																																								
Opere edile					0%	5/10/23	17/11/23																																																																																								
Serramenti					0%	18/11/23	23/11/23																																																																																								
Manutenzione impianti elettrico					0%	24/11/23	2/12/23																																																																																								
Manutenzione impianto idrico					0%	3/12/23	8/12/23																																																																																								
Impianto termico nuovo					0%	9/12/23	14/12/23																																																																																								
Impianto elettrico nuovo					0%	14/12/23	19/12/23																																																																																								
Trasporto e conferimento a discarica					0%	20/12/23	22/12/23																																																																																								
Smontaggio cantiere					0%	23/12/23	25/12/23																																																																																								

NEL CALCOLO DEI GIORNI DA IMPIEGARE PER LA REALIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI SI E' TENUTO CONTO DEI GIORNI NECESSARI ALLE LAVORAZIONI

(RIF. CALCOLO U/G) INCREMENTATI DEL 40% PER SABATI, DOMENICHE E FESTIVI per cui avremo $63 * 40\% = 88$

IL TECNICO

Geom. Rocco V. LISANTI

