



# AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRANDINA

PIAZZA PLEBISCITO

PROVINCIA DI MATERA



- ☐ **Progetto Preliminare**
- ☐ **Progetto Definitivo**
- ☒ **Progetto Esecutivo**

**Lavori di ripristino di un tratto della  
strada rurale Tratturo delle Montagne  
da bivio SS 407 Basentana a c.da Venita  
CUP. E47H20000350007**

Il Tecnico  
( Geom. Marco PANTONE )

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
( Ing. Antonio MELE )

**- Cronoprogramma lavori**

**Allegato  
G**

data: Febbraio 2021

# CRONOPROGRAMMA LAVORI

FASI DI LAVORO	gg C
<b>CUNETTE IN TERRA E ACCESSI IN CLS</b>	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	9
Riprofilatura cunette in terra	9
Scavo a sezione obbligata	9
Posa di condotta fognaria in conglomerato cementizio (giunto cementato)	1
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1
Smobilizzo del cantiere	9
<b>LAVORI SU SEDE STRADALE</b>	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	29
Pulizia di sede stradale	29
Rialzo pozzetti	1
Formazione di manto di usura e collegamento	29
Smobilizzo del cantiere	29
<b>DURATA TOTALE LAVORI:</b>	<b>38</b>
<b>LEGENDA:</b>	
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro	

