



PROVINCIA DI MATERA

Area Tecnica

Prot. 0012435 20 GIU. 2025

Matera, li 20 GIU. 2025

OGGETTO: Risorse aggiuntive FSC-: Provincia di Matera. SP4 "Trasversale Alta Cavonica" Interventi di completamento e messa in sicurezza. CUP: H75F21000320001 - **Ordine di servizio n.3**

Spett.le Impresa
MURANO srl Costruzioni Generali
C.da san Vito, snc
87040 LUZZI (CS)
PEC: muranosrlcostruzionigenerali@pec.it

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Michele PONTILLO,

Vista la determina dirigenziale n.1850 del 24/10/2022 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo denominato "SP4 "Trasversale Alta Cavonica" Interventi di completamento e messa in sicurezza" dell'importo complessivo di €5.000.000,00, di cui €3.845.000,00 per lavori a misura ed oneri di sicurezza ed €1.155.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Vista la determina dirigenziale n.2440 del 28/12/2022 e successiva rettifica n.277 del 10/02/2023 con le quali i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa MURANO srl Costruzioni Generali con sede in C.da San Vito, snc -87040 LUZZI (CS) per l'importo netto di €2.726.926,00 al netto del ribasso d'asta offerto del 29,423% e compreso gli oneri di sicurezza pari ad €45.000,00.

Vista il contratto d'appalto reg. gen. n.20 del 29/03/2023 stipulata tra le parti ai del D.lgs n.50/2016.

Vista la determinazione dirigenziale n.2075 del 24/11/2023 con la quale è stata approvata la perizia di variante senza aumento di spesa e relativo atto di sottomissione rep. n.40 del 04/12/2023;

Vista la nota dell'impresa prot.22066 del 22/10/2024 con la quale comunicava che a seguito di avversità atmosferica verificatosi presso la strada provinciale in oggetto tra il 19 e 20/10/2024 si verificarono alcuni danni ai fossi di guardia e agli embrici posti sulle scarpate.

Preso atto che si esclude che vi sia stata colpa o negligenza da parte dell'Impresa o di altro personale, avendo l'impresa stessa proceduto all'esecuzione delle opere di progetto secondo le buone regole dell'arte e che nessuna cautela è stata omessa per prevenire i danni.



Verificato in occasione dello stato di consistenza che effettivamente vi sono stati alcuni danni alle opere eseguite non imputabili all'impresa che necessitano di ripristino prima del collaudo tecnico-amministrativo.

Visto il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. ed il DM 49/2018;

Tutto ciò premesso e considerato:

ORDINA

All'Impresa MURANO srl Costruzioni Generali Di Luzzi (CS), al ripristino a regola d'arte delle opere danneggiate a seguito della suddetta avversità mediante la fornitura e posa in opera del calcestruzzo necessario per il riempimento dei vuoti creatosi per effetto del suddetto evento, il nolo di escavatore e la manodopera necessaria.

L'importo dei suddetti lavori stimati dal sottoscritto, applicando i prezzi di progetto, ammontano ad euro 9.000,00 lordi comprensivi degli oneri di sicurezza, che detratto il rabbasso offerto in fase di gara del 29,423%, resta l'import netto in c.t. di €6.351,00.

Si precisa che i lavori saranno liquidati a corpo mediante l'emissione della fattura sul quale il direttore dei lavori apporrà il visto per la corretta esecuzione.

La relativa somma sarà prelevata alla voce "ulteriori lavori...." delle somme a disposizione del quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n.1873 del 29/10/2024.

Il presente ordine di servizio rimesso in duplice esemplare, affinché un esemplare venga restituito debitamente firmato in segno di ricevuta ed accettazione entro 3 (tre) giorni dalla data di ricezione.

In caso contrario si riterrà integralmente accettato.

Matera li 19/06/2024

Il Direttore dei lavori
Ing. Michele PONTILLO

Visto si conferma: IL RUP
Ing. Francesco TAGLIENTE

Michele Pontillo



Francesco Tagliente

Per ricevuta ed accettazione

-L'Impresa-

Murano srl.
Costruzioni Generali
L'Amministratore:
Geom. F.sco Murano