





















FASE "0" STATO DI FATTO		STATO DI FATTO	
	SEZIONE TIPO SULL'ARCO		SEZIONE TIPO SUI MURI D'AL
FASE "1"		FASE "1"	
	REALIZZAZIONE FONDAZIONE SCOTOLARE "V"		REALIZZAZIONE FONDAZIONE TERRE ARMATE DI VALLE
FASE "2"		FASE "2"	
	SEZIONE TIPO SULL'ARCO		SEZIONE TIPO SUI MURI D'AL
FASE "3"		FASE "3"	
	SEZIONE TIPO SULL'ARCO		SEZIONE TIPO SUI MURI D'AL
FASE "4"		FASE "4"	
	SEZIONE TIPO SULL'ARCO		SEZIONE TIPO SUI MURI D'AL
FASE "5"		FASE "5"	
	DEMOLIZIONE COMPLETA DEL PONTE		DEMOLIZIONE COMPLETA DEL PONTE
FASE "6"		FASE "6"	
	REALIZZAZIONE FONDAZIONE SCOTOLARE "M"		REALIZZAZIONE FONDAZIONE TERRE ARMATE DI MONTE
FASE "7"		FASE "7"	
	REALIZZAZIONE SCOTOLARE "M"		REALIZZAZIONE TERRE ARMATE DI MONTE
FASE "8"		FASE "8"	
	ESSECUZIONE PAVIMENTAZIONE SU SCOTOLARE "M"		ESSECUZIONE PAVIMENTAZIONE SU TERRE ARMATE DI MONTE
FASE "9"		FASE "9"	
	APERTURA COMPLETA AL TRAFFICO		APERTURA COMPLETA AL TRAFFICO

