

CRONOPROGRAMMA LAVORI

CODICE	CATEGORIA DI LAVORO	Importo dei lavori per categoria comprensivo o degli oneri della sicurezza (euro)	durata (gg.)	produzione giornaliera €/gg.
A)	IMPIANTO DEL CANTIERE		0	
B)	ONERI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI	€ 33.000,00	240	€ 137,50
C)	LAVORAZIONI DI PROGETTO			
1	Rimozione e demolizioni	€ 3.439,27	24	€ 143,30
2	Isolamento termico	€ 17.490,13	33	€ 530,00
3	Massetti e sottofondi	€ 20.721,19	54	€ 383,73
4	Murature e tamponi	€ 18.687,97	57	€ 327,86
5	Trapezziature	€ 18.772,73	63	€ 297,98
6	Infonaco interno	€ 31.417,44	39	€ 805,58
7	Infonaco esterno	€ 13.334,98	27	€ 493,89
8	Pittureazioni interne	€ 26.461,67	42	€ 630,04
9	Pittureazioni esterne	€ 18.305,16	30	€ 610,17
10	Pavimenti e rivestimenti	€ 63.361,92	30	€ 2.112,06
11	Infissi interni	€ 18.183,95	21	€ 865,90
12	Infissi esterni	€ 103.352,97	36	€ 2.870,92
13	Impianto elettrico comune e allarme	€ 96.871,69	60	€ 1.647,86
14	Impianto termico	€ 62.680,33	54	€ 1.160,75
15	Impianto antincendio e idrosanitario	€ 11.518,60	21	€ 548,50
	LAVORI DI MANUTENZIONE			
	TOTALE LAVORI	€ 526.600,00		
D)	S/MONTAGGIO DEL CANTIERE			
	TOTALE LAVORI ED ONERI SICUREZZA	€ 559.600,00		
	DURATA DEI LAVORI (giorni)			
	IMPORTO PARZIALE DEI LAVORI			
	IMPORTO PROGRESSIVO DEI LAVORI			